COMUNE DI VALLE MOSSO — RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA FRAZIONE CAMPORE CON RIFACIMENTO DEL SISTEMA VIARIO PEDONALE

GANTT - CRONOPROGRAMMA LAVORI ALLA DATA ODIERNA

		mesi precedenti	aprile 2014	maggio 2014	giugno 2014	luglio 2014	agosto 2014	settembre 2014
I	**INSTALLAZIONE CANTIERE**							
1.1	Predisposizione apprestamenti per modifiche alla viabilità							
1.2	Preparazione depositi di cantiere							
1.3	Prime recinzioni aree di cantiere							
1.4	Rimozioni preliminari segnaletica dismessa							
1.5	Rimozione temporanea impianto semaforico							
II	**ABBASSAMENTO SEDIME STRADALE**							
2.1	Scarifiche e scavi							
2.2	Tracciamento livellette							
2.3	Abbassamento pozzetti vari							
2.4	Primi adeguamenti ai sottoservizi affioranti							
2.5	Stesa e rullatura nuovi sottofondi							
2.6	Stesa e rullatura binder carrabile temporaneo							
2.7	Segnaletica orizzontale gialla temporanea							
III	**MODIFICHE AI SOTTOSERVIZI**							
3.1	Posa cavidotti enel							
3.2	Adeguamenti allacci fognari, gas, enel							
3.3	Posa cavidotti nuovo impianto semaforico							
IV	**OPERE SU AREE PUBBLICHE E/O ASSERVITE**							
4.1	Interventi a corpo sui tratti n° 1- 2- 3 - 6							
4.2	Interventi a corpo sui tratti n° 13 - 14 - 15							
4.3	Interventi a corpo sui tratti n° 24 - 25 - 26							
4.4	Interventi a corpo sui tratti n° 29 - 30 - 34							
4.5	Interventi a corpo sui tratti n° 5 - 7 - 8							
4.6	Interventi a corpo sui tratti n° 9 - 10 - 11 - 12							
4.7	Interventi a corpo sui tratti n° 17 - 18 - 19							
4.8	Interventi a corpo sui tratti n° - 20 - 21 - 22 - 23							
4.9	Interventi a corpo sui tratti n° - 28 - 31 - 32 - 33							
4.10	Interventi a corpo sui tratti n° - 35 - 36 - 37 - 38							
4.11	Interventi a corpo sui tratti n° - 39 - 40 - 41							
V	**OPERE SETTORE 27 - VARIANTE**							
5.1	Interventi sul tratto n° - 27= riparazione parapetto							
5.2	Interventi sul tratto n° - 27= restauro parapetto							
5.3	Formazione nuovo marciapiedi							
5.4	Realizzazione muretto/monumento							
5.5	Posa Panchine e Stele della Memoria Alluvione							
5.6	Posa panchine alberello e finiture							
VI	**REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI**							
6.1	Completamento lato est da tratto 1 a 16							
6.1.1	Scavi e posa cordoli							
6.1.2	Getto sottofondi							
6.1.3	Posa lastre in pietra							
6.2	Completamento lato ovest da tratto 17 a 41							
6.2.1	Scavi e posa cordoli							
6.2.2	Getto sottofondi							
6.2.3	Posa lastre in pietra							
VII	**ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN CUBETTI**							
7.1	Scavi e posa cordoli							
7.2	Getto sottofondi							
7.3	Posa porfido							
VIII	**OPERE DI ASFALTATURA DEFINITIVA**							
8.1	Nuovo adeguamento pozzetti vari							
8.2	Stesa e rullatura strato carrabile per porzioni di intervento							
8.3	Segnaletica orizzontale finale							
IX	**OPERE DI COMPLETAMENTO E FINITURA**							
9.1	Posa in opera elementi di completamento							
9.2	Posa in opera segnaletica verticale							
X	**SMANTELLAMENTO CANTIERE**							
10.1	Rimozione depositi, recinzioni, cartellonistica di cantiere							
10.2	Pulizia generale							

note:

La suddivisione temporale delle fasi è impostata su base quindicinale

Il cronoprogramma lavori e' stato tracciato con una sequenza adatta a non interrompere la viabilità sull'intero tratto, ma solo a turno nel tratto a nord o a sud

Il cronoprogramma lavori prevede di ottimizzare gli spazi temporali sovrapponendo ove possibili alcune lavorazioni